

FICHA DE ARRANQUE DE EQUIPAMENTO DAIKIN ALTHERMA - UNIDADE CASCATA a R410A+R134a

A consulta e preenchimento deste documento não dispensa a consulta do manual de instalação.

INSTALADOR / DISTRIBUIDOR / REVENDEDOR

Empresa _____ Data de Arranque ____ / ____ / ____
 Nº Contribuinte _____ Telefone _____
 Contacto _____ Instalação registada no "Stand-By-Me"? Sim Não

CLIENTE FINAL

Nome _____ Nº Contribuinte* _____
 Morada _____
 Cód. Postal/ Localidade _____ Email* _____
 Assinatura do Cliente* _____

EQUIPAMENTO

Modelo Uni. Exterior _____ N.º de série _____
 Modelo UI/ Hidrobox _____ N.º de série _____
 Modelo depósito AQS _____ N.º de série _____
 Informações Adicionais:

DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO

Nota: Selecionar apenas a opção de resposta mais adequada à questão. Exemplo: Na questão "Depósito de AQS está instalado de acordo com manual", deve ser respondido N.A. (não aplicável) caso não exista depósito de AQS.

UNIDADES DAIKIN	SIM	NÃO	N.A.	VALOR /DESCRIÇÃO
› Unidade Interior, exterior e/ou Depósito de AQS instalados de acordo com manuais				
› Distância entre unidade exterior e unidade interior (tubagem de água ou refrigerante)				
› Desnível entre unidade exterior e unidade interior (tubagem de água ou refrigerante)				
› Tubagem de refrigerante ou de água devidamente isolada				
› Carga adicional de fluido frigorígeno				
› Distância da unidade interior ao depósito de AQS				
› Distância da unidade interior à válvula de 3 vias				

INSTALAÇÃO ELÉTRICA	SIM	NÃO	N.A.	VALOR /DESCRIÇÃO
› Disjuntor de proteção à unidade exterior				
› Disjuntor de proteção à unidade interior				
› Diferencial de proteção à unidade exterior				
› Diferencial de proteção à unidade interior				

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	SIM	NÃO	N.A.	VALOR /DESCRIÇÃO
› Purgadores instalados no mais elevado da instalação				
› Localização da válvula de segurança / descarga				
› Forma de garantir caudal mín. água em circulação com todas válvulas dos emissores fechadas				
› Localização do filtro de água (entrada do permutador de placas)				
› Localização do vaso de expansão				
› Pré-carga do vaso de expansão				
› Unidade Daikin a trabalhar para um depósito de inércia? Qual o seu volume?				
› Tipo de emissores de calor				
› Pressão de água no circuito de hidráulico (bar)				
› Presença de glicol na instalação, percentagem, etileno ou propileno?				

VERIFICAÇÕES DE FUNCIONAMENTO - DADOS OPERACIONAIS

VERIFICAÇÕES ELÉCTRICAS	400V	L1-L2	L2-L3	L3-L1	230V L-N
› Tensão de alimentação da unidade interior					
› Tensão de alimentação da unidade exterior					

VERIFICAÇÕES HIDRÁULICAS	N.A.	VALOR
› Temperatura de ida de água para conforto		
› Temperatura de retorno de água para conforto		
› Temperatura inicial do depósito de AQS		
› Temperatura do depósito de AQS após 30 min de funcionamento		

VERIFICAÇÕES DO CIRCUITO FRIGORÍFICO	N.A.	VALOR
› Temperatura exterior com o sistema em repouso		
› Temperatura de saída de ar da unidade exterior em funcionamento (saída da grelha)		
› Temperatura de admissão ar à unidade exterior em funcionamento (traseira da unidade)		

PARAMETRIZAÇÃO DA UNIDADE - UNIDADE INTERIOR EM CASCATA

Nota: Dos parâmetros seguintes seleccionar a opção correcta. Exemplo: Na questão "depósito de água doméstica instalado", coloque um "X" na opção 1 caso o depósito esteja instalado. Na questão "Temp. mín de reaquecimento", coloque o valor da temperatura na coluna "VALOR".

DESCRIÇÃO	PARÂMETRO	Opção 1	OPÇÕES Opção 2	VALOR
-----------	-----------	---------	----------------	-------

CONFIGURAÇÃO DO CONTROLO REMOTO:				
Modo estado do temporizador do aquecimento ambiente	0-03	1	0	

FUNÇÃO RECUO AUTOMÁTICO				
Estado	2-00	1	0	

CONFIGURAÇÃO DE OPÇÃO				
Tanque de água doméstica instalado	6-00	1	0	
Termóstato opcional instalado	6-01	1	0	
Kit solar instalado	6-03	1	0	
Controle de temperatura pelo comando remoto (Daikin)	8-00	1	0	

TEMPORIZAÇÃO DO ARMAZENAMENTO AUTOMÁTICO PARA AQS				
Armazenamento noturno	1-00	1	0	
Armazenamento diurno	1-02	1	0	

PONTOS DE REGULAÇÃO DA ÁGUA QUENTE DOMÉSTICA				
Temp. mín. de reaquecimento	B-00			
Temp. máx. de reaquecimento	B-01			

LIMITES DE TEMPERATURA DE SAÍDA DE ÁGUA				
Temp. máx. de saída de água	C-00			

OUTROS PARÂMETROS QUE CONSIDERE IMPORTANTE				

Funções (Descrição breve da instalação existente, exemplo: Tanque instalado num anexo, garagem, interior da habitação...):

NOTAS

* Informação não obrigatória.

- Este documento é aplicado a instalações bombas de calor Daikin, pelo que, dependendo da unidade, pode haver pontos não aplicáveis.
- As verificações indicadas devem ser realizadas conforme indicações do manual de instalação para cada tipo de equipamento.
- Este formulário não invalida a realização de outras operações de instalação aqui não indicadas.

Após preenchimento, é obrigatório guardar este formulário na plataforma Stand-By-Me ou enviar para o endereço de email arranques.aquecimento@daikin.pt, para ativar a garantia do equipamento.

ASSINATURA LEGÍVEL DO TÉCNICO QUE EXECUTA O ARRANQUE