

FICHA DE ARRANQUE DE EQUIPAMENTO DAIKIN ALTHERMA - AQS MONOBLOCO

A consulta e preenchimento deste documento não dispensa a consulta do manual de instalação.

INSTALADOR / DISTRIBUIDOR / REVENDEDOR

Empresa _____ Data de Arranque ____ / ____ / ____
 Nome do Técnico _____ Cód. de Arranque _____
 Telefone _____ Stand-By-Me? Sim Não

CLIENTE FINAL

Nome _____
 Morada _____
 Cód. Postal/ Localidade _____ Email* _____

EQUIPAMENTO

Modelo Dep. AQS _____ N.º de série _____

Informações Adicionais:

DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO

Nota: Seleccionar a opção de resposta mais adequada a cada uma das questões.

UNIDADES DAIKIN	SIM	NÃO	N.A.	VALOR /DESCRIÇÃO
› Depósito de AQS está instalado de acordo com manual				

INSTALAÇÃO ELÉTRICA	SIM	NÃO	N.A.	VALOR /DESCRIÇÃO
› Disjuntor de proteção à unidade				
› Secção do cabo de alimentação elétrica à unidade				

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	SIM	NÃO	N.A.	VALOR /DESCRIÇÃO
› Localização da válvula de segurança / descarga				
› Localização do vaso de expansão				
› Pré-carga do vaso de expansão				
› Pressão de água no circuito de hidráulico de AQS (bar)				
› Válvula de mistura termostática instalada				

VERIFICAÇÕES DE FUNCIONAMENTO - DADOS OPERACIONAIS - PARAMETRIZAÇÃO

- › Temperatura exterior com o sistema em repouso
- › Temperatura de saída de ar da unidade em funcionamento (saída da grelha)
- › Temperatura de admissão ar à unidade exterior em funcionamento (topo da unidade)
- › Histerese da configuração de funcionamento (parâmetro r0)
- › Ponto de regulação mínimo para o ciclo automático (parâmetro r1)
- › Ponto de regulação máximo para o ciclo automático (parâmetro r2)
- › Ponto de regulação mínimo para o ciclo económico (parâmetro r3)
- › Ponto de regulação máximo para o ciclo económico (parâmetro r4)

N.A.	VALOR

Funções (descrição breve da instalação existente, exemplo: Tanque instalado num anexo, garagem, interior da habitação...):

NOTAS

- * Informação não obrigatória.
1. Este documento é aplicado a instalações bombas de calor Daikin, pelo que, dependendo da unidade, pode haver pontos não aplicáveis.
 2. As verificações indicadas devem ser realizadas conforme indicações do manual de instalação para cada tipo de equipamento.
 3. Este formulário não invalida a realização de outras operações de instalação aqui não indicadas.
- Após preenchimento, é obrigatório registar esta instalação e colocar este formulário na plataforma Stand By Me.

ASSINATURA LEGÍVEL DO CLIENTE

ASSINATURA LEGÍVEL DO TÉCNICO QUE EXECUTA O ARRANQUE