

Formulário Contrato de Manutenção

ASSISTÊNCIA EFETUADA POR

Empresa _____ Data ____ / ____ / ____
 Técnico _____ Ticket _____
 Telefone _____
 Certificado(s) _____

CLIENTE FINAL

Nome _____ Nº Contribuinte _____
 Morada _____
 Localidade _____ Código Postal _____
 Email* _____

DADOS DA INSTALAÇÃO

Modelo Uni. Exterior _____ N.º de série _____
Modelo Depósito _____ N.º de série _____
Modelo Hidrobox _____ N.º de série _____
Modelo Solar _____ N.º de série _____

DESCRIÇÃO DA MANUTENÇÃO

UNIDADE DAIKIN - INSPEÇÃO VISUAL	OK	NÃO	N.A.
› Estado geral			
› Corrosão/ Oxidação			
› Ruídos anormais			
› Placas eletrónicas			
› Sensores de temperatura			
› Isolamento térmico da tubagem			
› Cabos de comunicação			
› Consulta de histórico de avisos e erros de avarias			
› Verificação do nível de água do depósito ECH ₂ O			
UNIDADE DAIKIN - LIMPEZA	OK	NÃO	N.A.
› Limpeza da serpentina da unidade exterior (se necessário/ possível)			
› Limpeza do interior da unidade (se necessário/ possível)			
› Limpeza de filtro de água (se necessário/ possível)			
UNIDADE DAIKIN - CIRCUITO HIDRÁULICO	OK	NÃO	N.A.
› Verificação da pressão de água de fornecimento			
› Verificação do vaso de expansão			
› Verificação Válvula de segurança			

UNIDADE DAIKIN - DADOS OPERATIVOS (CASO APLICÁVEL AO EQUIPAMENTO)	OK	NÃO	N.A.
› Modo de operação			
› Verificação de sistema de proteção elétrica			
› Reaperto de bornes elétricos			
› Verificação da secção do cabo alimentação			
	VALORES	N.A.	
› Medição da tensão alimentação (230V e 400V)			
› Medição da tensão circuito de controlo			
› Consumo do(s) compressor(es)			
› Consumo resistências de apoio			
› Temperatura exterior			
› Temperatura de AQS			
› Temperatura saída de água			
› Temperatura saída de água depois da resistência (PCP)			
› Temperatura entrada de água			
› Temperatura de refrigerante			
› Pressão da água no sensor da unidade			
› Caudal de água			
UNIDADE DAIKIN - RESULTADO GERAL	OK	NÃO	N.A.
› Ajuste de temperatura			
› Ajuste de outros parâmetros			
› Unidade instalada corretamente			
› Unidade a funcionar corretamente			
› Próxima visita de manutenção recomendada	/	/	

COMENTÁRIOS GERAIS/ ANOMALIAS A REGISTRAR

Assinatura do Técnico

Assinatura do Cliente